

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022
(RD\$ 4,100,245.00) RENDICION DE CUENTAS TERCER TRIMESTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. ACERAS Y CONTENES	CAIMITO	249,918.00	249,918.00	X				Terminada
2. REPARACION IGLESIA	LA CABIRMA	250,000.00	0				x	Sin Iniciar
3. CONSTRUCCION DE BADEN	EL AGUACATE	233,426.00	233,426.00	x				Terminada
4. COLOCACION DE REDUCTORES	LA LEONOR	129,682.00	0				x	Sin Iniciar
5. GRADAS PLEY	PALMAREJO	249,587.00	0				x	Sin Iniciar
6. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	MATA DEL JOBO	248,411.00	248,411.00	X				Terminada
7. ACERAS Y CONTENES	LA MINA	174,942.00	0				x	Sin Iniciar
8. CONSTRUCCION DE CANALETAS	EL TAMARINDO	241,359.00	Nota: Se hizo levantamiento, quedo presupuesto. 140,000.00	x				Terminada
9. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	ARROYO SECO	248,411.00	0				x	Sin Iniciar
10. CONSTRUCCION DE BADENES	LOS LAURELES	234,871.50	Nota: Se hizo levantamiento, quedo presupuesto. 134,400.00	x				Terminada
11. COLOCACION DE REDUCTORES	LOS BOMBOBES	129,682.00	129,682.00	x				Terminada
12. TERMINACION IGLESIA	PASTOR	215,000.00	0				x	Sin Iniciar
13. VERJA PERIMETRAL DEL CLUB	LA BREÑA	244,984.00	195,987.00			X		En proceso
14. REPARACION IGLESIA	BABOSO	250,000.00	0				x	Sin Iniciar
15. ACERAS Y CONTENES	EL PLAN 1	250,336.00	0				x	Sin Iniciar
16. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	LOS CERCADILLOS	249,982.50	124,991.25			x		En proceso
17. REPARACION IGLESIA	CORDERO	250,000.00	0				x	Sin Iniciar
18. REPARACION DE CAMINO	MATA CLARA	249,450.00	249,450.00	x				Terminada
TOTAL		RD \$4,100,245.00	RD \$ 1,431,965.25					


 FIRMA AUTORIZADA

01-10-2022

FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	7	38.89
Obras en proceso	2	11.11
Obras pendientes	9	50
TOTAL	18	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
4,100,245.00	1,431,965.25	-	34.92 %