



Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

SERVICIO Y TRANSPARENCIA
RNC.: 430-00116-3

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022 (RD\$ 4,100,245.00) RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
1. ACERAS Y CONTENES	CAIMITO	249,918.00	100,000.00			X		En proceso
2. REPARACION IGLESIA	LA CABIRMA	250,000.00	0				x	Sin Iniciar
3. CONSTRUCCION DE BADEN	EL AGUACATE	233,426.00	0				x	Sin Iniciar
4. COLOCACION DE REDUCTORES	LA LEONOR	129,682.00	0				x	Sin Iniciar
5. GRADAS PLEY	PALMAREJO	249,587.00	0				x	Sin Iniciar
6. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	MATA DEL JOBO	248,411.00	140,000.00		X			En proceso
7. ACERAS Y CONTENES	LA MINA	174,942.00					x	Sin Iniciar
8. CONSTRUCCION DE CANALETAS	EL TAMARINDO	241,359.00	Nota: Se hizo levantamiento, quedo presupuesto. 140,000.00	x				Terminada
9. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	ARROYO SECO	248,411.00	0				x	Sin Iniciar
10. CONSTRUCCION DE BADENES	LOS LAURELES	234,871.50	Nota: Se hizo levantamiento, quedo presupuesto. 134,400.00	x				Terminada
11. COLOCACION DE REDUCTORES	LOS BOMBOBES	129,682.00	0				x	Sin Iniciar
12. TERMINACION IGLESIA	PASTOR	215,000.00	0				x	Sin Iniciar
13. VERJA PERIMETRAL DEL CLUB	LA BREÑA	244,984.00	195,987.00			X		En proceso
14. REPARACION IGLESIA	BABOSO	250,000.00	0				x	Sin Iniciar
15. ACERAS Y CONTENES	EL PLAN 1	250,336.00	0				x	Sin Iniciar
16. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	LOS CERCADILLOS	249,982.50	0				x	Sin Iniciar
17. REPARACION IGLESIA	CORDERO	250,000.00	0				x	Sin Iniciar
18. REPARACION DE CAMINO	MATA CLARA	249,450.00	0				x	Sin Iniciar
TOTAL		RD \$4,100,245.00	RD \$ 710,387					

09-06-2021

FIRMA AUTORIZADA

FECHA



SELO AYUNTAMIENTO

Gregorio López #8, San Ignacio de Sabaneta,
Santiago Rodríguez, República Dominicana.